



## **NOTA DE PRENSA DEL TVCP DEL INFORME DE FISCALIZACION “DISOLUCIÓN FERIA INTERNACIONAL DE MUESTRAS DE BILBAO Y CONSTITUCIÓN DE BILBAO EXHIBITION CENTRE. ANÁLISIS DE LOS GASTOS DE CONSTRUCCIÓN DE SUS INSTALACIONES HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2005”.**

---

El Tribunal Vasco de Cuentas Públicas ha realizado a petición de la Comisión de Economía, Hacienda y Presupuestos del Parlamento Vasco, el informe “Disolución Feria Internacional de Muestras de Bilbao y constitución de Bilbao Exhibition Centre. Análisis de los gastos de construcción de sus instalaciones hasta el 31 de diciembre de 2005”. El informe ha sido aprobado por mayoría de los miembros del Pleno del TVCP.

El trabajo ha consistido en determinar el coste de construcción de las nuevas instalaciones de la Feria, y la adecuación a la normativa vigente de los contratos efectuados para su realización. Se ha analizado, igualmente, el proceso de disolución de la Feria y su convergencia con BEC.

La Junta General de FIMB aprobó en 1999 el proyecto de traslado de sus instalaciones a los terrenos de Ansio en Baracaldo. Para la gestión del proyecto de construcción se constituyó en marzo de 2001 BEC, con la participación en un 33% de la Administración General de la CAE, y de la Diputación Foral de Bizkaia, cada una, y en un 11% por el Ayuntamiento de Baracaldo, la Cámara de Comercio y FIMB, respectivamente.

El presupuesto inicial de las obras, que de acuerdo con el proyecto básico, era de 390 millones de euros, fue elevado en mayo de 2003 hasta los 520 millones. Al 31 de diciembre de 2005 se había incurrido en gastos por importe de 477 millones de euros, no pudiendo el TVCP determinar cuanto será el coste final de las obras debido a la existencia de reclamaciones por las liquidaciones de 4 contratos, tanto del BEC a los adjudicatarios como de estos al BEC. Además, la construcción de la torre de oficinas se está ejecutando con un retraso significativo, por lo que es previsible que su coste final difiera significativamente del importe de adjudicación.

Para la financiación de las obras se han obtenido dos préstamos por un importe total de 400 millones de euros, habiendo aportado los socios hasta el momento 162 millones. Además, la Gobierno Vasco y la DFB tienen comprometidos otros 529 millones de euros hasta el año 2027.



Herri -Kontuen  
Euskal Epaitegia

Tribunal Vasco  
de Cuentas Públicas

El TVCP ha analizado 18 expedientes de contratación poniéndose de manifiesto determinados problemas en su ejecución, como consecuencia de factores tales como la necesidad de completar los proyectos durante su propia ejecución y otros, como huelgas. No obstante se ha cumplido con el objetivo de inauguración en la fecha prevista.

También se señalan deficiencias en la gestión de los expedientes como la falta de publicación en el Boletín de la UE, desviaciones en los costes de ejecución, etc.

El TVCP ha analizado, así mismo, el proceso de selección del personal, indicando que para la selección de cuatro trabajadores con contrato temporal no se han respetado los principios de igualdad, merito y capacidad

El informe incluye el análisis del proceso de disolución de FIMB, acordado en la Junta General Extraordinaria de 31 de marzo de 2004, detallándose el valor total de sus inmuebles por importe de 27 millones de euros.